



Mairie
14, rue de Rennes - 35137
tel : 02 99 06 15 60
mairie@pleumeleuc.bzh

Mairie

REGISTRE D'ACCESSIBILITE

Catégorie de l'établissement :	5
--------------------------------	---

Effectif de l'ERP

Personnel :	
-------------	--

Public :	
----------	--

Total :	50
---------	----

L'ERP possède plusieurs niveaux :	OUI
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	NON
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2017 - 2018
--	-------------

	Mairie			DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE			
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment										
Entrées identifiables	X				so					ok
Cheminement extérieur menant à l'entrée	x				so					ok
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.			x		so					
Guidage ext. pour mal voyant		x			bande de guidage (en m)		2017 - 2018			NON
Dimensionnt cheminement ext.	x			rampe : 4% - zone pavée 6%	so					ok
Dimensionnt palier de repos	x				so					ok
Ressauts extérieurs		x			depose repose de bordure (en m)		2017 - 2018			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour			x		so					
Espace de manœuvre équipt ext.	x			à 1,20m	so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Trou sur chemint ext.			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente			x		so					
Escalier de plus de 3 marches		x			main courante, bande podo, nez de marche, constraste		2017 - 2018			NON
Escalier de moins de 3 marches		x					2017 - 2018			NON

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées		x			pl de stationnement (esp jeune + adjoints) (peinture, px)		2017 - 2018			NON
Signalisation des places adaptées	x				so					ok
Dimensionnt des places adaptées	x				so					ok
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées		x		peu de contraste	bande porte (en m *2)		2017 - 2018			NON
Largeur des portes d'entrée		x		74 et 67 cm	remplacement des portes (entrée + esp jeune + adjoints)		2017 - 2018			NON
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x			4,5kg	so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
4. Se déplacer, atteindre les services										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte			x		so					
Résistance des portes sur le cheminemt			x		so					
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès		x		acces salle conseil	nl portes		2017 - 2018			NON
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès			x		so					
Conception des guichets		x		tablette de 25cm au lieu de 30cm / hauteur 72cm (OK)	modif accueil		2017 - 2018			NON
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
5. Utiliser les sanitaires										
Signalement du sanitaire acc.		x			2 sanitaires PMR (rdc + s sol)	2017	2017 - 2018			NON
Porte d'accès	x				so	Réaménagement des sanitaires	2017 - 2018	11838,7	sept. 2017	ok
Espace de manœuvre 1/2 tour		x		D 1,15m						
Dimensionnement du sanitaire acc.		x								
Espace d'usage devant le lavabo acc.		x								
Dimensionnement du lavabo acc.		x								

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
6. Dispositions diverses										
Sorties identifiables	x			204 lx	so					ok
Valeurs d'éclairément		x		ext	eclairage ext	2016	2017 - 2018			NON
Signalisation des élts importants du bât.		x			pnx entrée		2017 - 2018			NON
Respect de l'annexe 3	x				so					ok